

Protokół Nr 1.2011
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 22 marca 2011 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) Andrzej Moczulski | - przewodniczący Komisji |
| 2) Liliana Gawin – Kahla | - członek Komisji |
| 3) Sylwia Sobczak | - członek Komisji |
| 4) Mieczysław Plizga | - członek Komisji |
| oraz | |
| 5) Jan Dżugaj | - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra |
| 6) Izabela Kłosowska | - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra |
| 7) Aleksander Król | - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej |

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Tematem posiedzenia będzie kontrola wydatkowania środków na remont chodnika i ulicy Przyjaciół Żołnierza.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2011 roku zatwierdzonym uchwałą Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski o godzinie 15.05 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Jan Dżugaj zaproponował, aby omówić zadanie w dwóch obszarach, pierwszy to procedura związana ze zleceniem robót budowlanych i ich realizacją a drugi to sprawy finansowe.

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król poinformował, że temat przebudowy ulicy Przyjaciół Żołnierza jest kontynuowany od 2002 r., w zasadzie nawet wcześniej. Ze względu na znaczny zakres zadania temat był wykonywany w kilku etapach.

W tej chwili został zakończony etap przebudowy ulicy Przyjaciół Żołnierza. Natomiast w ramach tego opracowania mamy zaprojektowany również remont nawierzchni ulicy Mickiewicza i Bocznej. W ramach kwoty, która została wydatkowana w zeszłorocznym budżecie wykonano nakładkę bitumiczną ulicy Przyjaciół Żołnierza oraz ze względu na to, że jezdnia wcześniej została w sposób nienormatywny wyoblona, zlikwidowano ten łuk, doprowadzając jezdnię do żądanych parametrów oraz dokończono chodnik do ostatnich zabudowań idąc od ulicy Oleśnickiej. Zadanie zostało zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, uzyskane zostały zezwolenia administracyjno – budowlane. W ramach tej dokumentacji został zaktualizowany kosztorys inwestorski, który jest podstawą do wyboru odpowiedniej procedury, celem zlecenia zamówienia publicznego. Kosztorys był na kwotę 136.178, 00 zł brutto, co upoważniało Pana burmistrza do podjęcia decyzji, że na to zadanie powinien być ogłoszony przetarg nieograniczony. W dniu 6 sierpnia 2010 r. burmistrz podpisał specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra oraz w BiP – ie Urzędu. Zarządzeniem 830/2010 burmistrz powołał Komisję Przetargową w składzie: Aleksander Król – przewodniczący komisji, Dariusz Jaworski – sekretarz komisji, Łukasz Gargula i Ryszard Zieliński – członkowie komisji. Termin składania ofert został wyznaczony na 25 sierpień do godziny 12.30. Zadaniem zainteresowały się dwie firmy tj.:Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Milicza „Dromix” i Spółka jawna Gembiak & Mikstacki z Krotoszyna, które złożyły oferty. Tańszą z nich była oferta firmy Gembiak & Mikstacki wynosząca 164.019,45 zł. Droższa oferta wynosiła 175.000 zł. Komisja przystąpiła niezwłocznie do badania ofert przetargowych. W dniu 8 września 2010 r. zostało zakończone postępowanie weryfikacyjne i burmistrz w tym dniu podpisał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zostało wysłane do oferentów. Uwagi do postępowania nie wpłynęły, co pozwoliło na podpisanie 16 września 2010 r. umowy na realizację zadania z firmą, która przetarg wygrała. W tym samym dniu firma złożyła gwarancję należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5 procent wartości zamówienia. W dniu 21 września został przekazany plac budowy celem realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji zadania to dwa miesiące od daty podpisania umowy czyli 17 listopada 2010 r. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru 24 listopada więc mamy 7 dni opóźnienia. Protokół odbioru został spisany 29 listopada i w tym protokole zostały naliczone kary za opóźnienie w realizacji zadania w wysokości 1/10 procenta za każdy dzień opóźnienia. Następnie wystawiono fakturę i dokonano płatności. Cały zakres rzeczowo – finansowy został wykonany zgodnie

z dokumentacją projektową. Natomiast z racji tego, że 29 listopada przysły pierwsze zwiastuny zimy i choć na co dzień weryfikowaliśmy realizację remontu ulicy Przyjaciół Żołnierza, pewnych rzeczy nie można było wtedy sprawdzić a mianowicie chodzi o spadki poprzeczne i podłużne tej nawierzchni stąd też zapisano w protokole odbioru, że do 30 kwietnia 2011 r. wykonawca w obecności zamawiającego zobowiązuje się dokonać kontroli. Z uwagi na ten zapis została zatrzymana dodatkowa kwota zabezpieczenia w wysokości 5 procent. W tej chwili łącznie mamy 16.000 zł zabezpieczenia. Termin gwarancji zadania wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Radny Andrzej Moczulski zapytał, czy w protokole oprócz zapisu dotyczącego spadków znalazły się jeszcze inne zastrzeżenia? Jaki jest termin po kontroli na usunięcie usterek?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, że nie odnotowano innych zastrzeżeń oraz dodał, że ostatecznie termin został wyznaczony do 30 kwietnia.

Radna Liliana Gawin – Kahla zapytała, czy będzie sprawdzony sposób połączenia nawierzchni z ul. Oleśnicką?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział twierdząco.

Skarbnik Izabela Kłosowska oznajmiła, że w budżecie zaplanowane były środki w wysokości 166.000 zł na to zadanie. Faktura została złożona przez wykonawcę w dniu 9 grudnia 2010 r., zgodnie z protokołem odbioru, na wartość kontraktu, na 164.019,45 zł. Zgodnie z zapisami umowy w terminie 21 dni dokonano płatności tej faktury, z tym, że potrącono z tej kwoty 8.297 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kwotę 1.148,14 zł z tytułu kar za 7 dni opóźnienia. Pozostałą kwotę przelano wykonawcy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, czy pełne rozliczenie nastąpi po usunięciu usterek?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, tak, o ile takie usterki zostaną stwierdzone. Jeśli okaże się, że wystąpią usterki to wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ciągu 14 dni od terminu

odbioru i zgłosić do ponownego odbioru lub musi usunąć usterki w terminie wyznaczonym przez inwestora.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, czy na tego typu inwestycje można pozyskać dofinansowanie? Czy były prowadzone kontrole oprócz tej naszej?

Burmistrz Jan Dzugaj wyjaśnił, że zadanie nie kwalifikowało się w ramach Schetynówki a innych źródeł nie ma. Zadanie nie było jeszcze sprawdzane.

Radna Liliana Gawin – Kahla zapytała, czy były zastrzeżenia mieszkańców?

Burmistrz Jan Dzugaj odpowiedział, jedna z mieszkańek miała uwagi co do korekty wjazdu, wzięliśmy je pod uwagę.

Nie zgłoszono więcej pytań.

Podczas przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją omawianego tematu i wydała opinię pozytywną.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

J. Sobis
Joanna Sobis

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Andrzej Moczulski
Andrzej Moczulski