

**Protokół Nr 12.2012**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze**  
**z dnia 29 października 2012 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Andrzej Moczulski - przewodniczący Komisji
- 2) Sylwia Sobczak - członek Komisji
- 3) Liliana Gawin – Kahla - członek Komisji
- 4) Mieczysław Plizga - członek Komisji

oraz

- 5) Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy
- 6) Aleksander Król - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.*

**Tematem posiedzenia była kontrola wydatkowania środków na inwestycję pod nazwą: „Budowa chodników we wsi Grabowno Małe”.**

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2012 roku zatwierdzonym uchwałą nr XIX.129.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 czerwca 2012 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski o godzinie 11.00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król poinformował, że po opracowaniu dokumentacji projektowej zadanie zostało zgłoszone w dniu 30 listopada 2010 r. do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Inwestycja obejmowała chodniki na całej długości wsi Grabowno Małe. Kosztorys inwestorski wynosił 448.999,88 zł. Na tej podstawie burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego. W dniu 23 września 2011 r. burmistrz podpisał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Tego samego dnia ogłoszenie o przetargu wraz ze specyfikacją i dokumentacją projektową zostało umieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, na stronie Gminy Twardogóra oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra. Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w składzie: Aleksander Król, Ryszard Zieliński, Dariusz Jaworski oraz Anna Graf. Oferenci zadali nam pytania, na które odpowiedzieliśmy w dniu 14 października 2011 roku. Termin składania ofert był wyznaczony na dzień 18 października 2011 r. na godzinę 12.30. Złożono siedem ofert, najtańsza opiewała na kwotę 433.303,78 zł, a najdroższa oferta wynosiła 573.298,33 zł. Komisja zweryfikowała dokumenty i wybrała w dniu 24 listopada 2011 r. ofertę najtańszą, którą złożyła firma Kan – Wod Pana Jana Pawlaka. O wyborze oferty zostali poinformowani wszyscy oferenci, w dniu 2 listopada 2011 r. zostało zwrócone im wadium. W dniu 7 listopada 2011 r. podpisaliśmy umowę z firmą Kan – Wod na realizację zadania i zwróciliśmy firmie wadium. Protokół

przekazania placu budowy spisany został w dniu 9 listopada 2011 r. Z racji tej, że zakończenie prac w umowie określono do dnia 30 sierpnia 2012 r. wykonawca zaproponował, aby nie rozpoczynać prac w okresie zimowym, ponieważ ze względu na trudne warunki atmosferyczne może dojść do przerwania prac, co stanowiłoby utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców Grabowna Małego. Burmistrz zgodził się z sugestią wykonawcy, ponieważ wykonawca przedstawił harmonogram prac, z którego wynikało, że zadanie zostanie wykonane w określonym terminie. Prace rozpoczęto na wiosnę, w dniu 27 kwietnia 2012 roku zgłoszono pierwszy etap realizacji do odbioru. Etap został odebrany 10 maja przez przedstawicieli gminy. W odbiorze brał udział również Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wykonawca, nie było natomiast przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Przy odbiorze kolejnych dwóch etapów był obecny przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Kolejny odbiór odbył się 5 lipca a końcowy 14 września na skutek zgłoszenia zakończenia robót w dniu 16 sierpnia. W tym czasie wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji odbiorczej. W dniu 14 września mogliśmy podpisać protokół odbioru robót. Całkowita wartość zadania nie uległa zmianie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 procent wartości zadania, po wykonanych robotach zwrócono w wysokości 70 procent. Pozostała kwota pozostała u nas jako zabezpieczenie na czas gwarancji, która wynosi trzy lata. Prace zostały wykonane solidnie i rzetelnie.

Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy Małgorzata Michałowska dodała, że zadanie było dofinansowane w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 marca 2011 r. na 75 procent wartości zadania, czyli na kwotę 273.780 zł. Do umowy o dofinansowanie podpisano dwa aneksy, pierwszy dotyczył wydłużenia terminu realizacji zadania, a drugi zmniejszenia kwoty dofinansowania. Faktycznie dostaliśmy 261.863 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 433.303,78 zł. Wynagrodzenie wykonawcy było wypłacane w trzech ratach na podstawie protokołów odbioru. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a chodniki zostały przyjęte jako środek trwałe.

### Dyskusja

Radna Liliana Gawin – Kahla zapytała, czy mieszkańcy nie mieli nic, przeciwko, że w niektórych miejscach nie będzie chodnika?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, że mieszkańcy generalnie są bardzo zadowoleni, nie wnosili żadnych uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, czy powiat chciał się dołożyć do zadania?


Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, że powiat nie zamierzał dołożyć własnych środków. Poza tym, współpraca z powiatem była bardzo dobra.

Nie zgłoszono więcej pytań.


Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” wydała pozytywną opinię do kontrolowanego zadania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

  
Joanna Sobiś

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

  
Andrzej Moczulski