

Protokół Nr 19.2017

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 20.10.2017r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Andrzej Drapiewski- przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Hnat- członek Komisji.
3. Jerzy Chrzan- członek Komisji.
4. Wojciech Maślak- członek Komisji.

oraz

Zastępca Burmistrza Ryszard Gąsior.

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król.

Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Izabela Kłosowska.

1.Lista obecności stanowi załącznik nr1 do niniejszego protokołu posiedzenia.

Przewodniczący Andrzej Drapiewski poinformował, że tematem posiedzenia będzie:

- 1) Zatwierdzenie protokołu nr 18.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2017r.
- 2) Kontrola realizacji inwestycji pn. „Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna.

Ad pkt.1

Komisja Rewizyjna zatwierdziła protokół Nr 18.2017r. czterema głosami „za”.

Radny Andrzej Hnat zaproponował aby następna kontrola wydatków na takie cele (nie tylko) odbyły się poprzez wizję lokalną.

Ad pkt.2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił Pana Burmistrza o przedstawienie wydatkowania funduszu na modernizację chodników, w imieniu Burmistrza głos zabrał Kierownik Aleksander Król.

Do przetargu remontu chodników przy ul. Grunwaldzkiej i Waryńskiego oraz utwardzenie placu przy budowie budynku SZPZOZ i Przedszkolu Miejskim w Twardogórze, przystąpiło pięć firm.

1. Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp.
2. Konsorcjum: BUD-AGRO Sp. z o. o. REMDRO S.A.
3. PUB BRUKPOL s. c.
4. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane KAN- WOD Jan Pawlak.
5. Gembiak- Mikstacki Spółka Jawna.

24.03.2017r. zawiadomiono o wyborze ofert najkorzystniejszych wykonawców.

Inwestycję tą podzielono na trzy etapy.

Na pierwszy i drugi etap najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane „KAN-WOD” Jan Pawlak, ul. Leśna 10e, 56-416 Twardogóra na kwotę 309.368,06 zł.

Na trzeci etap najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Konsorcjum BUD-AGRO Sp. z o. o. REMDRO S.A. na kwotę 240.550,76 zł.

W dniu 31.03.2017r. zostały podpisane umowy z firmami na wyżej wymienione remonty.

Termin realizacji na pierwszy etap 7 tygodni od podpisania umowy to jest od 19.05.2017r. zostały wykonane w terminie.

Termin realizacji drugiego etapu 16 tygodni od dnia podpisania umowy to jest od 21.07.2017r. zostały wykonane w terminie.


Termin realizacji trzeciego etapu 16 tygodni od dnia podpisania umowy to jest 21.07.2017r. zostały wykonane w terminie.


Pani skarbnik Izabela Kłosowska dodała, że na inwestycje pierwszą, drugą i trzecią zostało wydane 549.918,82zł.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń odnośnie pkt.2.

Przewodniczący Komisji Andrzej Drapiewski podziękował Zastępcy Burmistrza Ryszardowi Gąsior oraz współpracownikom Izabeli Kłosowskiej, Aleksandrowi Królowi za szczegółowe i wyczerpujące informacje.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:

Wojciech Maślak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Andrzej Drapiewski