

Protokół Nr.25.2018r.

Z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10.10.2018r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Andrzej Drapiewski-przewodniczący Komisji
- 2) Jerzy Chrzan-członek Komisji
- 3) Andrzej Hnat –członek Komisji
- 4) Wojciech Maślak-członek Komisji

Oraz

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król

Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra Izabella Kłosowska

Lista obecności stanowi załączniknr.1 do mniejszego protokołu posiedzenia.

Przewodniczący Andrzej Drapiewski poinformował że tematem posiedzenia będzie:

- 1) Zatwierdzenie protokołu nr.24.2018r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21.09.2018r.
- 2) Kontrola wydatkowania środków na inwestycje pn.
Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie Gminy przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.
- 3) Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna czterema głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Odp.1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Twardogórze czterema głosami „za” zatwierdziła protokół nr.24.2018r.z dnia 21.09.2018r.

Odp.2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił kierownika Aleksandra Króla o przedstawienie sprawozdania.

W dniu 27.10.2017r. Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w postępowaniu złożono dwie oferty.

Oferta nr.1 złożona przez firmę Gembaliak mikstacki sp,j ul. Transportowa 3, 63-710 Krotoszyn za cenę 3.612.276,10 zł brutto.

Oferta nr.2 złożona przez firmę Tom-Trans Tomasz Walczak ul. Energetyczna 2-2a 56-400 Oleśnica za cenę 2.529.954,79 zł brutto.

Dnia 17.11.2017r. została zawarta umowa z firmą Tom-Trans na kwotę 2.529.954,79 zł brutto. Termin wykonania umowy 25.08.2018r.

W dniu 26.04.2018r.zostalo zawarcie aneksu nr. 1 do umowy z wykonawcą robót wynikających z notatki służbowej z dnia 08.02.2018r. oraz protokołu uzgodnień z dnia 16.03.2018r.

Wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone do kwoty 2.621.904,24 zł brutto.

Prace budowy rozłożono na trzy etapy.

Pierwszy odbiór dokonano w dniu 29.05.2018r.na kwotę 293.022,76 zł brutto.

Drugi etap w dniu 13.08.2018r. na kwotę 1.272.442,59 zł brutto.

Odbiór końcowy zadania robót zafakturowano na kwotę 1.056.438,89 zł brutto.

Nadzór archeologiczny prowadziła firma Pracownia Archeologiczna DELFA Robert Szwed na kwotę 3.198,00 zł

Odp.2 Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Drapiewski podziękował panu kierownikowi za wyczerpujące informacje a także radnym za prace w Komisji.

Na ten protokół zakończono i podpisano.

Protokolant

Wojciech Maślak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Drapiewski