

Protokół Nr 15.2017

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 22.02.2017r.

**W posiedzeniu udział wzięli:**

- 1) Andrzej Drapiewski- przewodniczący Komisji.
- 2) Andrzej Hnat- członek Komisji.
- 3) Jerzy Chrzan- członek Komisji.
- 4) Wojciech Maślak- członek Komisji.

oraz

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król.

1. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Drapiewski poinformował, że tematem posiedzenia będzie:

- Zatwierdzenie protokołu nr 14.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 listopada 2016r.
- Kontrola wydatkowania środków na inwestycję pn. „Rozbudowa, przebudowa i zamiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze”.
- Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

Propozycja Radnego Andrzeja Hnata uzupełnić porządek obrad o wizję lokalu Dworca PKP. Propozycja Andrzeja Hnata przyjęto czterema głosami,, za” zmiany porządku obrad.

Ad. pkt2

Komisja Rewizyjna czterema głosami „za” przyjęła protokół Nr 14.2016

Ad. pkt3

Przewodniczący Andrzej Drapiewski poprosił kierownika pana Aleksandra Króla o przedstawienie wydatkowania środków na inwestycję pn. „Rozbudowa, przebudowa i zamiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze”.

W dniu 26.02.2016r. opracowanie kosztorysu inwestycyjnego, wartość kosztorysu **5.403.232,45 zł** netto, gdzie objęto remont z zewnątrz i wewnątrz budynku PKP, z braku takich środków podjęto decyzję o remoncie tylko budynku z zewnątrz.

W dniu 18.04.2016r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

W dniu 04.05.2016r. otwarcie ofert w postępowaniu złożono 2 oferty:

1. „ŁADNE WNĘTRZE” s. c. J. W. Lenda, Pl. Piastów 10-12/7, 56-416 Twardogóra- **835.731,09 zł** brutto.
2. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „MAL- POL” Józef Kryś, ul. Rawicka 3 63-700 Krotoszyn- **725.199,81 zł** brutto.

W dniu 25.05.2016r. zawarcie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MAL- POL” Józef Kryś, ul. Rawicka 3, 63-700 Krotoszyn, za cenę ryczałtową **725.199,81 zł** brutto z terminem wykonania 31.08.2016r.

20.05.2016r. zaproszenie telefoniczne do złożenia ofert na nadzór inwestorski:

\* Biuro Budowlane KOSZT- BUD Tadeusz Gruchała, ul. Łaziebna 1a, 63-500 Ostrzeszów;

\*Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych s. c. Stanisława Michalak, Andrzej Michalak, ul. Solarza17, 56-400 Oleśnica;

\*Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „PROBUDEX”, ul. Kuzstelnia6, 53-021 Wrocław;

\*PROCON PLUS” Janusz Superson, ul. 11-go Listopada31/1, 56-400 Oleśnica.

24.05.2016r. złożono 2 oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego:

\*Biuro Budowlane KOSZT- BUD Tadeusz Gruchała, ul. Łaziebna1a, 63-500 Ostrzeszów na kwotę **9.348,00zł** brutto;

\*Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych s. c. Stanisława Michalak, Andrzej Michalak, ul. Solarza17, 56-400 Oleśnica, na kwotę **9.225,00 zł** brutto.

25.052016r. zawarcie umowy na nadzór inwestorski z firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych s. c. Stanisława Michalak, Andrzej Michalak, ul. Solarza 17, 56-400 Oleśnica na kwotę **9.225,00 zł** brutto.

W dniu 03.06.2016r. przekazanie placu budowy.

W dniu 06.06.2016r. zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.

W dniu 22.08.2016r. założenie wniosku o aneks przez Wykonawcę (termin sięgający 180 dni związane z procedurami wewnętrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.- nie były do przewidzenia na etapie procedury przygotowawczej, wspólnymi staraniami stron udało się skrócić do około dwóch tygodni)

W dniu 29.08.2016r. zawarcie aneksu do umowy- aneksowany termin wykonania zamówienia: 20.09.2016r.

W dniu 20.09.2016r. zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

W dniu 23.09.2016r. wyznaczenie terminu odbioru końcowego przez zamawiającego.

W dniu 28.09.2016r. odbiór końcowy zadania, zakończony spisem protokołu.

W dniu 16.12.2016r. zlecenie rozbiórki fundamentów rampy- Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „ MAL – POL” Józef Kryś, ul. Rawicka3, 63-700 Krotoszyn, za cenę ryczałtową **6.150,00 zł** brutto.

Radny Andrzej Drapiewski zapytał jaki koszt zadania?

Kierownik Aleksander Król łącznie wpłynęło:740,892,31 w tym:

**roboty 725.199,81**

**nadzór 9.225,00**

**wykazanie projektu 307,50**

**dziennik budowy 10,00**

**rozbiórka fundamentu rampy 6.150,00**

**RAZEM: 740.892,31**

Zwrócono z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej **395.060,00 zł**

Wydatki poniesione z budżetu Gminy **345.832,31 zł**

Budynek z zewnątrz został wykonany według projektu.

Dyskusja:

Radny Andrzej Hnat czy z nie wiedzy Urzędu czy Wykonawcy nie powiadomiono PKP?

Kierownik Aleksander Król na Wykonawcy spoczywa powiadomienie uzgodnień z PKP nie Urzędu.

Radny Andrzej Hnat czy budynek PKP jest wpisany w rejestr zabytków?

Kierownik Aleksander Król tak jest wpisany.

Komisja w protokóle ujęła o zabezpieczenie barierką oddzielające tory kolejowe od placu przy budynku PKP.

Przewodniczący Andrzej Drapiewski podziękował Panu Kierownikowi za obfite i wyczerpujące wydanie środków na inwestycję „Przebudowa Dworca PKP”.

Ad.pkt4

### ***Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w Twardogórze za rok 2016.***

Komisja Rewizyjna została powołana przez Radę Miejską w Twardogórze Uchwałą Nr II.4.2014 z dnia 19.12.2014 roku w składzie:

- Andrzej Drapiewski- Przewodniczący Komisji
- Andrzej Hnat- Członek Komisji

-Jerzy Chrzan- Członek Komisji

- Wojciech Maślak- Członek Komisji

**W roku 2016 Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń.**

**1)** W dniu 21.01.2016 r. Komisja Rewizyjna opracowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 oraz skontrolowała wydatkowanie środków na inwestycję pn.: „Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych”(Olszówka- Trzy Chałupy) pod względem legalności, gospodarności, rzetelności.

**2)** W dniu 21.04.2016r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła:

-sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Twardogóra za rok 2015 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,

-sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Biblioteki Publicznej i Gminy za rok 2015,

-sprawozdanie finansowe budżetu gminy Twardogóra za rok 2015,

-informacje o stanie mienia komunalnego gminy Twardogóra.

Komisja sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**3)** W dniu 09.06.2016 r. Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze za rok 2015 oraz opracowaniem planu pracy Komisji na II- gie półrocze 2016r.

**4)** W dniu 08.09.2016r. Komisja Rewizyjna skontrolowała wydatkowane środki na Dni Twardogóry za 2015 rok.

**5)** W dniu 28.10.2016r. Komisja przeprowadziła kontrolę dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze za rok 2015 z tytułu działalności kąpieliska miejskiego oraz lodowiska.

6) W dniu 28.11.2016r. Komisja zajęła się kontrolą wydatkowanych środków na inwestycję pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich” w roku 2015 pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz kontrolą wydatkowania środków funduszu sołectkiego w zakresie wykonywanych remontów i inwestycji 2015 roku.

Komisja Rewizyjna w kontrolowanych zadaniach nie stwierdziła uchybień pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowanych środków budżetu gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Drapiewski podziękował Radnym.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:

Wojciech Maślak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Andrzej Drapiewski