

Protokół Nr 21.2018

Z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze

Z dnia 14.02.2018r.

W posiedzeniu udziału wzięli:

1. Andrzej Drapiewski-przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Hnat-członek Komisji.
3. Jerzy Chrzan-członek Komisji.
4. Wojciech Maślak-członek Komisji.

Oraz

Zastępca Burmistrza Ryszard Gąsior.

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król.

Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra Izabela Kłosowska.

1. Lista obecności stanowi załącznik nr.1 do niniejszego protokołu posiedzenia.

Przewodniczący Andrzej Drapiewski poinformował, że tematem posiedzenia będzie:

- 1) Zatwierdzenie protokołu nr 20.12.12.2017r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.
- 2) Kontrola inwestycji pt. Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce- Dąbrowa o długości 1,7 km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D
- 3) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w Twardogórze za 2017 rok.

Ad pkt.1

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Twardogórze czterema głosami „za” zatwierdziła protokół nr.20/2017r.

Ad pkt.2

Przewodniczący Andrzej Drapiewski poprosił Pana Burmistrza Ryszarda Gąsiora o przedstawienie sprawozdania z inwestycji pt. Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce-Dąbrowa o długości ok.1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr. 1470 D i 1480 D.

W imieniu Burmistrza głos zabrał Kierownik Aleksander Król.

28.12.2016r. zostało publiczne otwarcie ofert.

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców.

- 1."PRO-TRA BUILDING Spółka z o.o." na sumę 6 949 500,00
- 2.BERGER BAU POLSKA Sp.z o.o. na sumę 7 428 399,70
- 3.SIDROG Sp.z o.o. na sumę 9 594 619,81
- 4.GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j na sumę 7 937 448,00
- 5.Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o. na sumę 6 086 802,61

W dniu 26.01.2017r. została podpisana umowa nr. UMiG.IT.272.8RC.2017 z STRABAG Infrastruktura Południe Sp.z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław, na kwotę 6 086 802.61 zł brutto z terminem realizacji do 31.sierpnia 2017r.

30.01.2017r.-podpisanie protokołu przekazania placu budowy.

30.01.2017r. –wniosek Wykonawcy w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym tj.od dnia 13.02.2017r.

20.02.2017r.-podpisanie Aneksu nr. 1 do umowy nr. UMiG.IT.272.8RC.2017 na podstawie którego wprowadzono kierowników branżowych oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania.

09.08.2017r.-podpisanie Aneksu nr.2 do umowy nr.UMiG.IT.272.8RC.2017 w związku z koniecznością przebudowy odcinka kolektora kd 400 o dł. 136mb,kolidującego z konstrukcją drogi w ul. Oleśnickiej w Twardogórze oraz wykonanie dodatkowych 2 wjazdów na posesje nie ujętych w dokumentacji projektowej –przedłużenie terminu zakończenia zadania do 22 września 2017r.

21.09.2017r.- podpisanie Aneksu nr.3 do umowy nr UMiG.IT.272.8RC.2017 w związku z koniecznością skorygowania rozwiązań projektowych w zakresie m.in.niwelety jezdni w km 0+020-0+100 ze względu na zmiany wysokościowe,kolizja kolektora kd 400 z istniejącą siecią wodociągową dn 200,zmiana lokalizacji studni dn 1200 na kolekturze kd 400 realizowanego na podstawie Aneksu nr.2- przedłużenie terminu zakończenia zadania do 20 października 2017r.

20.10.2017r.- podpisanie Aneksu nr.4 do umowy nr. UMiG.IT.272.8RC.2017 w związku z wystąpieniem okoliczności w postaci występowania wód gruntowych pochodzących z istniejącego niezainwentaryzowanego systemu drenarskiego, kolidującego z przebiegiem drogi i koniecznością wykonania drenaży- przedłużenie terminu zakończenia zadania do 03 listopada 2017r.

#### Odbiory:

31.05.2017r.-protokół odbioru robót- częściowy nr. 1 na kwotę 1 349 090,10 zł brutto.

13.07.2017r.- protokół odbioru robót-częściowy nr 2 na kwotę 1 061 680,68 zł brutto.

16.10.2017r.-protokół odbioru robót-częściowy nr.3 na kwotę 2 163 466,89 zł brutto.

22.11.2017r.-protokół odbioru robót-końcowych nr.4 na kwotę 1 521 246,68 zł brutto.

Skarbnik Izabela Kłosowska przedstawiła dofinansowanie z poza budżetu gminy

2 290 776,41 zł (pomniejszona o kary umowne)- Dotacja celowa z budżetu państwa w 2017 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

594 026,43 zł (pomniejszona o kary umowne)-Dotacja ze środków Powiatu Oleśnickiego.

343 140,00 zł pomocy finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń odnośnie pkt.2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował Burmistrzowi Ryszardowi Gąsior oraz współpracownikom Izabeli Kłosowskiej, Aleksandrowi Król za szczegółowe i wyczerpujące informacje.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sporządzenia

Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze

Za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna została powołana przez Radę Miejską w Twardogórze Uchwałą Nr II.4.2014 z dnia 19.12.2014r.w składzie:

- Andrzej Drapiewski –Przewodniczący Komisji
- Andrzej Hnat-Członek Komisji
- Jerzy Chrzan-Członek Komisji
- Wojciech Maślak- Członek Komisji

W roku 2017 Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń.

- 1) W dniu 22.02.2017r. Komisja Rewizyjna opracowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok oraz skontrolowała wydatkowanie środków na inwestycję pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze”
- 2) W dniu 26.04.2017 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę procedur wyłonienia wykonawców projektu dotyczącego zadania pn.”Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”.
- 3) W dniu 05.05.2017r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła:

-sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za rok 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym sprawozdaniu

-sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Biblioteki Publicznej i Gminy za rok 2016

-sprawozdanie finansowe budżetu Gminy Twardogóra za rok 2016

-informacje o stanie mienia komunalnego gminy Twardogóra

Komisja sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra .

Następnie zajęła się opracowaniem planu pracy Komisji na II-gie półrocze 2017r.

4) W dniu 27.09.2017r. Komisja Rewizyjna skontrolowała wydatkowanie środków funduszu sołectkiego na wykonanie remontu i inwestycji za rok 2016 w miejscowości Łazisko.


5) W dniu 20.10.2017r. Komisja przeprowadziła kontrolę realizacji inwestycji pn.Modernizacja chodników na terenie miasta m. in.Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna.


6) W 12.12.2017r. Komisja zajęła się kontrolą wydatkowania dotacji celowej dla Handlowo Produkcyjnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku nr.1a i1b przy ul. Ratuszowej w Twardogórze oraz opracowanie planu pracy na 1-sze półrocze 2018 roku.

Komisja Rewizyjna w kontrolowanych zadaniach nie stwierdziła uchybień pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowanych środków budżetu gminy.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Twardogórze w czasie w/w posiedzeń nie korzystała z opinii instytucji zewnętrznych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował  
  
Wojciech Maślak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
  
Andrzej Drapiewski