

Protokół Nr 3.2019
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 25 marca 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Mariusz Woźniak - przewodniczący Komisji
 - 2) Mateusz Szczepaniak - członek Komisji
 - 3) Andrzej Bednarski - członek Komisji
 - 4) Maciej Bukowski - członek Komisji
 - 5) Lidia Stanisławska - członek Komisji
- oraz
- 6) Anna Lorek - Kierownik Referatu Funduszy, Promocji i Rozwoju
 - 7) Aleksander Król - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia,
- 2) Zatwierdzenie protokołu nr 2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 lutego 2019 r.,
- 3) Kontrola wydatkowania środków na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku” wraz z remontem ul. Bydgoskiej w Twardogórze pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności,
- 4) Sprawy różne,
- 5) Zakończenie posiedzenia.

Ad. pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Woźniak otworzył o godzinie 14.30 posiedzenie Komisji.

Ad. pkt 2

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła protokół nr 2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 lutego 2019 r.

Ad. pkt 3

Radny Mateusz Szczepaniak przybył na posiedzenie Komisji.

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król podkreślił, że inwestycja została zrealizowana celowo, rzetelnie, gospodarnie i legalnie. Zadanie dot. przebudowy

Placu Piastów według kosztorysu inwestorskiego opiewało na kwotę 491.754,58 zł. W dniu 16 sierpnia 2018 r. została podpisana specyfikacja istotnych warunków zamówienia przez burmistrza. W dniu 20 sierpnia 2018 r. opublikowane zostało ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, na tablicy ogłoszeń. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra w dniu 3 września 2018 r. powołał komisję przetargową. Do 4 września 2018 r. do godziny 12.00 należało składać oferty. Tego samego dnia o godz. 12.30 nastąpiło otwarcie ofert. Została złożona tylko jedna oferta, opiewająca na kwotę 447.739,09 zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 21 września 2018 r., po czym w dniu 26 września przekazany został plac budowy. Zadanie miało być zrealizowane w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. Zostały zawarte dwa aneksy, jeden dotyczący powierzenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiemu osobie wyłonionej w trybie zapytania ofertowego (wartość nadzoru inwestorskiego to kwota 3.900 zł), drugi aneks obejmował wydłużenie terminu o 10 dni. W trakcie realizacji prac okazało się, że należy wykonać roboty dodatkowe dotyczące konieczności wymiany około 15 metrów bieżących zniszczonych krawężników drogowych oraz uzupełnienia kamiennej rolki odwadniającej. Zadanie nie generowało żadnych dodatkowych kosztów. W dokumentacji projektowej zostało zaplanowane grubowarstwowe oznakowanie poziome. Z uwagi na to, że grubowarstwowe oznakowanie można robić po sezonowaniu masy bitumicznej i w korzystnych warunkach atmosferycznych została spisana notatka, w której wykonawca zobowiązał się w terminie do 15 maja 2019 r. bez dodatkowego wynagrodzenia wykonać oznakowanie grubowarstwowe. W dniu 29 listopada 2018 r. roboty zostały zgłoszone do odbioru końcowego. Termin odbioru burmistrz wyznaczył na dzień 7 grudnia 2018 r. Komisja odebrała zadanie, spisując odpowiedni protokół i wyrażając zgodę na wystawienie faktury na kwotę 447.739,09 zł.

Radna Lidia Stanisławska zapytała, ile kosztował remont ul. Bydgoskiej?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, że remont kosztował około 51.000 zł.

Radna Lidia Stanisławska zapytała, dlaczego w poprzedniej kadencji nie udało się wyremontować ulicy Bydgoskiej?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król wyjaśnił, że wyremontowanie tej ulicy wbrew pozorom nie jest proste. Przymiarki do realizacji zadania czynione były już od kilku lat. Ulica ma trudną geometrię, kształtem przypominającą kołyskę. Należało dobrze odprowadzić wody opadowe, aby nie zalewały sąsiednich posesji. Jeden z projektantów był zdania, że drogę należy rozebrać i zrobić całkiem nową konstrukcję. Podjęliśmy się trudnego zadania, które polegało na tym, że środkiem nawierzchni sfrezowaliśmy kawałek drogi na całej długości, aby położyć 3 - 4 cm asfaltu. Bez frezowania powstałaby jeszcze większa kołyska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Woźniak zapytał, jak wygląda sprawa zakupu infokiosku?

Kierownik Referatu Funduszy, Promocji i Rozwoju Anna Lorek odpowiedziała, że wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 czerwca 2017 r. Natomiast umowa o dofinansowaniu została podpisana 10 maja 2018 r. Wniosek był składany do Doliny Baryczy, ale są to środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lider. Dofinansowanie było planowane na poziomie 266.000 zł. W związku z tym, że wartość

zadania spadła otrzymamy dofinansowanie w wysokości 240.000 zł. Jeśli chodzi o infokiosk to zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w styczniu tego roku. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 17.527 zł. Wykonawca ma czas na wykonanie infokiosku do 31 marca br.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Woźniak powiedział, że po wykonaniu inwestycji miała miejsce awaria wodociągu, nawierzchnia w tym miejscu bardzo brzydko wygląda. Kto powinien poprawić nawierzchnię?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, że nawierzchnia zostanie poprawiona przez wykonawcę wyłonionego do remontów dróg bitumicznych, na koszt Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania: 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała zrealizowaną inwestycję.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. pkt 4

Nie zgłoszono żadnych pytań.

Ad. pkt 5


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Woźniak o godzinie 15.00 zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:


Joanna Sobiś

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Mariusz Woźniak